

Duidelijke keuzes nodig voor aanpak Wallengebied en Damrak

Stadsdeel Centrum en de centrale stad willen in het Wallengebied en rond het Damrak de criminaliteit bestrijden en het gebied opwaarderen. Hiervoor werken zij samen in het Coalitieproject 1012. De plannen maken echter nog onvoldoende duidelijk hoe deze ambitie moet worden gerealiseerd. Ook zijn de verwachte kosten nog niet helemaal in beeld gebracht. Dit maakt het voor de gemeenteraad en de stadsdeelraad Centrum moeilijk om echt grip te krijgen op het project en afgewogen besluiten te nemen. Verdere uitwerking van de plannen en meer toegesneden informatie over de voortgang van het project zijn noodzakelijk. Dit schrijft de rekenkamer in het rapport *Coalitieproject 1012: Grip op ambitie?*

Achtergrondinformatie

Centraal in de aanpak van het Coalitieproject 1012 staat het streven naar vermindering van commerciële activiteiten die gevoelig zijn voor criminele invloeden of economisch laagwaardig zijn. In de praktijk gaat het niet alleen om raambordelen en coffeeshops, maar ook om o.a. minisupermarkten, fastfoodrestaurants, massagesalons en geldwisselkantoren. In 2007 zijn er in het centrumgebied 444 van deze bedrijven geteld. Volgens een recente telling is dit aantal inmiddels toegenomen tot 491.

Onduidelijk hoe groot de vermindering in het centrumgebied moet zijn

Het is duidelijk hoeveel raambordelen en coffeeshops moeten verdwijnen. De transformatie in het centrumgebied richt zich echter op een veel grotere groep aan commerciële activiteiten. In hoeverre het de bedoeling is om ook deze activiteiten terug te dringen is onduidelijk. Het kan moeilijk zijn om vooraf exact te bepalen hoe groot de vermindering moet zijn om het project succesvol te laten zijn. Deze onzekerheid maakt flexibiliteit wellicht noodzakelijk, maar mag niet leiden tot vaagheid over wat er daadwerkelijk gaat worden gedaan. Dan is het voor de raden onmogelijk om écht grip te krijgen op de uitvoering van het project.

Volledige kostenramingen voor het Coalitieproject 1012 ontbreken

Bij besluitvorming over het project spelen de verwachte kosten een belangrijke rol. De verwachte kosten voor de hele looptijd van het project zijn bij aanvang echter niet volledig geraamd. Onder andere wordt in de kostenramingen onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid van tegenvallers. Bij latere ramingen zijn de verwachte kosten weliswaar geactualiseerd, maar niet voor het gehele project. Hierdoor hebben de raden geen volledig inzicht in hoeveel het project uiteindelijk kan gaan kosten.

Informatie over het Coalitieproject 1012 is te weinig toegesneden op de geboekte voortgang

De raden willen uitdrukkelijk de vinger aan de pols houden bij het project. Hiervoor krijgen zij ook veel informatie over het project, misschien wel te veel. Uit deze stroom van informatie valt echter moeilijk op te maken of het project nog volgens planning verloopt.

Conclusies en aanbevelingen

De rekenkamer vindt dat de plannen voor het Coalitieproject 1012 meer moeten worden uitgewerkt en dat de informatie over het project meer moet zijn toegesneden op de voortgang. Hiervoor doet de rekenkamer negen aanbevelingen. Het college van burgemeester en wethouders en het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum hebben aangegeven vijf aanbevelingen over te nemen en twee aanbevelingen te willen bespreken met de raden.